

## Vállalkozási Szerződés 2. sz. módosítása

### 1. Szerződő Felek

1.1. Megrendelő: Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat  
címe: 6511 - Bácsszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 15.  
adószám: 15341884-2-03  
bankszámlaszám: 11732033-15341884-00000000  
képviseli: Szűcs Gergely polgármester  
telefon: +36-30/558-3006  
telefax: +36-79/456-322  
e-mail cím: polgarmester@bacsszentgyorgy.hu

1.2. Vállalkozó: Szentgyörgy 2013 Konzorcium  
Konzorciumvezető: Prowatech Kft.  
címe: 7831 Pellérd, József Attila u. 14.  
adószám: 12782701-2-02  
bankszámlaszám: 50800104-15159739  
ügyvezető: Provender József  
telefon/telefax: Tel.: 70/314-0653, Fax: 72/587-035  
e-mail cím: pj@prowatech.hu  
Konzorciumi tag: H&B Bt.  
címe: 77621 Kozármisleny, Gárdonyi Géza u. 40.  
adószám: 21838518-2-02  
bankszámlaszám: 50600131-30056471-59000006  
ügyvezető: Bakó Csaba  
telefon/telefax: 70/248-7097  
e-mail cím: hbbtcsaba@gmail.com

### 2. Előzmények

- 2.1. Fent nevezett Felek 2013. február 4-én vállalkozói szerződést kötöttek a Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat által meghirdetett „Bácsszentgyörgy Község szennyvízkezelésének fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárása alapján. A szerződés tárgya: Bácsszentgyörgy Község szennyvízkezelésének fejlesztése (házi szennyvíztisztítók tervezése és építése 71 db ingatlanon).
- 2.2. A 2013. nyarán bekövetkezett dunai árvíz miatt az építési munkák hetekig leálltak, ezért a Vállalkozó rajta kívül álló okok miatt nem tudta tartani az eredeti építési ütemtervet, ezáltal Pénzügyi és számlázási ütemtervet sem. A szerződés végső határidejének módosítására (2014. 03. 31.) nincs szükség, azonban szerződés mellékletét képező Pénzügyi és számlázási ütemterv aktualizálása szükséges.
- 2.3. A kialakult csúszás előre nem látható okból merült fel, mindkét fél jogos érdekét sérti, így a szerződés módosítása a Kbt. szerint lehetséges.
- 2.4. Mindezek alapján a Felek a 2013. február 4-én megkötött vállalkozói szerződést, jelen szerződés 3. pontban leírtak szerint módosítják.



### 3. Szerződésmódosítás tárgya


- 3.1. Az eredeti Pénzügyi és számlázási ütemterv a mellékelt „Pénzügyi és számlázási ütemterv I. sz. módosítása” szerint változik.
- 3.2. A szerződés többi pontja változatlan formában és tartalommal érvényben marad.

### 4. Együttműködés, egyéb feltételek

- 4.1. Jelen szerződésmódosításra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény, törvény és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Dátum: Bácszentgyörgy, 2013. október 07.

  
.....  
Megrendelő



  
.....  
Vállalkozó

**Pénzügyi és számlázási ütemterv I. sz. módosítása**

Munka, tevékenység megnevezése	2013. március		2013. június		2013. október		2013. november		2014. február		Összesen:
	Előleg		1. részszámla		2. részszámla		3. részszámla		végszámla		
Építési munkák	Előlegbekerő		24 db berendezés + 3 db monitoring kút		24 db berendezés		22 db berendezés		1 db berendezés Próbázem		66 280 000,00 Ft
	19 800 000,00 Ft		22 253 694,00 Ft		21 637 302,00 Ft		1 198 252,00 Ft		1 390 752,00 Ft		
Megfizetett előleg beszámítása											
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142 § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított Áfa szabályok érvényesek. A hatósági határozatok számai: Monitoring kutak: VIII/717 Házi szennyvíz szikkasztását szolgáló létesítmények: B/114-6/2012 - B/114-65/2014 B/114-68/2012 - B/114-78/2012											0,00 Ft
	Kivitelezési tervek		860 000,00 Ft		860 000,00 Ft		860 000,00 Ft		0,00 Ft		
	Kivitelezési tervek ÁFA-ja		0,00 Ft		232 200,00 Ft		232 200,00 Ft		0,00 Ft		
	Számla nettó értéke		19 800 000,00 Ft		23 113 694,00 Ft		22 497 302,00 Ft		2 058 252,00 Ft		
	Áfa a számlán		0,00 Ft		232 200,00 Ft		232 200,00 Ft		232 200,00 Ft		
Teljesítés nettó értéke	0,00 Ft		23 113 694,00 Ft		22 497 302,00 Ft		21 858 252,00 Ft		1 390 752,00 Ft		68 860 000,00 Ft

*Sz. Sz. Sz.*

*Stm*



